	Startcheck
1.	Spornkuller entfernt
2.	Ballast prüfen
3.	Fallschirm richtig angelegt
4.	Richtig und fest angeschnallt
5.	alle Bedienelemente erreichbar
6.	Bremsklappen eingefahren und
	verriegelt; Wölbklappen
7.	Höhenmesser eingestellt
8.	Funkgerät eingeschaltet; Frequenz,
	Lautstärke geprüft
9.	Trimmung eingestellt
10.	Ruderkontrolle – Alle Ruder
	freigängig
11.	Startstrecke und Ausklinkraum frei
12.	Prüfung der Windverhältnisse
13.	Auf Startunterbrechung vorbereitet
14.	Haube geschlossen und verriegelt,
	Notabwurfvorrichtung bekannt